

Comune di Ravenna



Commissione 5 “Bilancio, patrimonio, società partecipate, personale” congiunta a Commissione 8 “Lavori Pubblici, porto, grandi infrastrutture, P:N.R.R., geologico-protezione civile e subsidenza, mobilità e viabilità” del 23/03/2026 ore 15,00

VERBALE COMMISSIONE **(APPROVATO IN C. 5 + C8 IL 01/04/2026)**

In data 23/03/2026 alle ore 15,00 si è svolta, presso la sala consiliare del Comune di Ravenna, la seduta della Commissione 5 “Bilancio, patrimonio, società partecipate, personale” congiunta alla Commissione 8 “Lavori Pubblici, porto, grandi infrastrutture, P:N.R.R., geologico-protezione civile e subsidenza, mobilità e viabilità” (in modalità mista), per discutere il seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbali sedute precedenti
- Richiesta di doppia convocazione congiunta delle commissioni 5 e 8 per esaminare e monitorare il puntuale progresso dei lavori relativi a PNRR, PNC. Attraverso la puntuale analisi dell'elenco degli interventi riportati in allegato.

Presiedono la seduta: Ancarani Alberto (per la C5) e Igor Gallonetto (per la C8)

Risultano presenti all'appello i seguenti componenti per la Commissione 5:

Cognome e nome	Gruppo	Delega	Presente	Assente	Ora entrata	Ora uscita
ANCARANI Alberto	Forza Italia		✓		15.00	16,02
ANCISI Alvaro	Ancisi-Lista per Ravenna		✓ (remoto)		15.00	16,02
CAVALLARO Greta	Partito Democratico			✓	//	//
DONATI Filippo	Viva Ravenna			✓	//	//
FRANCESCONI Chiara	Progetto Ravenna		✓ (remoto)		15,36	16,02
GALLONETTO Igor	Movimento 5 Stelle		✓		15,00	16,02
GRANDI Nicola	Fratelli d'Italia		✓		15,16	16,02
MOLDUCCI Livia	Partito Democratico		✓ (remoto)		15,00	16,02
MORETTI Pietro Maria	Fratelli d'Italia	ZAFFAGNINI PATRIZIA	✓		15,00	16,02
PERINI Daniele	Ama Ravenna		✓ (remoto)		15,12	16,02

Cognome e nome	Gruppo	Delega	Presente	Assente	Ora entrata	Ora uscita
SPADONI Gianfranco	Lista per Ravenna-Lega-PDF		✓ (remoto)		15,00	16,02
STALONI Nicola	Alleanza, Verdi e Sinistra		✓		15,45	16,02
STUCCI Francesco	Partito Repubblicano Italiano		✓ (remoto)		15,05	16,02
VENTURI Michela	Partito Democratico		✓ (remoto)		15,00	16,02
VERLICCHI Veronica	La Pigna, Città-Forese-Lidi		✓ (remoto)		15,00	16,02

Risultano presenti all'appello i seguenti componenti per la Commissione 8

Cognome e nome	Gruppo	Delega	Presente	Assente	Ora entrata	Ora uscita
ANCARANI Alberto	Forza Italia		✓		15,00	16,02
ANCISI Alvaro	Ancisi-Lista per Ravenna		✓ (remoto)		15,00	16,02
BUZZI Gianmarco	Partito Democratico			✓	//	//
CAPONEGRO Mauro Falco	Fratelli d'Italia		✓ (remoto)		15,00	16,02
DONATI Filippo	Viva Ravenna			✓	//	//
ESPOSITO Domenico Antonio	Partito Democratico			✓	//	//
ESPOSITO Renato	Fratelli d'Italia		✓ (remoto)		15,00	16,01
FABBRI Guido	Partito Democratico			✓	//	//
FRANCESCONI Chiara	Progetto Ravenna		✓ (remoto)		15,36	16,02
GALLONETTO Igor	Movimento 5 Stelle		✓		15,00	16,02
PERINI Daniele	Ama Ravenna		✓ (remoto)		15,12	16,02
SPADONI Gianfranco	Lista per Ravenna-Lega-PDF		✓ (remoto)		15,00	16,02
STALONI Nicola	Alleanza, Verdi e Sinistra		✓		15,45	16,02
STUCCI Francesco	Partito Repubblicano Italiano		✓ (remoto)		15,05	16,02
VERLICCHI Veronica	La Pigna, Città-Forese-Lidi		✓ (remoto)		15,00	16,02

Risultano, inoltre, presenti:

- Assessori: **Monti Barbara – Schiano Giancarlo**
- **Dott.ssa Brandi Morena** – Dirigente U.O. Sistemi Informativi, Territoriali e Informatici
- **Dott. Ravaioli Stefano** – Dirigente Servizio Tutela Ambiente e Territorio
- **Liverani Alfredo** - Esperto C.5 Gruppo “Ama Ravenna”
- **Pietro Marozzi** – Esperto C.5 Gruppo “Forza Italia”

I lavori hanno inizio alle ore 15,04

In apertura i Presidenti C.5 e C.8, rispettivamente **Alberto Ancarani** e **Igor Gallonetto**, procedono all'appello

Il Presidente Alberto Ancarani:

Allora, quella di oggi è la prima di due Commissioni già calendarizzate, quella di oggi e la successiva già convocata per mercoledì 1° aprile, nella quale si procede a una **richiesta pervenuta da alcuni Consiglieri di opposizione per esaminare e monitorare il puntuale progresso dei lavori relativi a PNRR e PNC, attraverso un'analisi dell'elenco degli interventi riportati nell'allegato**, che era per l'appunto un allegato alla richiesta di convocazione dei colleghi. Darei brevemente la parola a Patrizia Zaffagnini come relatrice della richiesta. Grazie.

Commissaria Patrizia Zaffagnini:

Grazie Presidente. Sarò molto breve perché stiamo parlando di dati che noi chiediamo, quindi più che altro dovrà parlare l'Amministrazione. Allora, su questo punto abbiamo fatto una richiesta particolareggiata, in quanto parecchi sono i cantieri che sono stati avviati sia con il PNRR sia con quello dell'alluvione sia quello relativamente invece ad altre forme di PNRR, quali possono essere relativamente ai benefit energetici, sia anche a quello che era poi il FOI, un fondo che è stato dato. Diversi sono stati i lavori che noi abbiamo visto, e più che fare ogni singola richiesta con un'interrogazione, abbiamo preferito riunire il tutto e chiedere all'Amministrazione a che punto siamo con i cantieri, quanto, ovviamente, perché noi vediamo l'impegnato, non vediamo quanto è effettivamente lo speso, a che punto sono i cantieri, ed eventualmente se il PNRR, come sembrava, fosse slittato dal 30 di giugno in un'epoca successiva, e quando sarà poi la fine dei cantieri. Quindi una panoramica su quella che è la situazione attuale, visto che Ravenna - dati, ricordo, portati direttamente dall'Assessore Camelianini in un'interrogazione - Ravenna con tutti questi fondi percepisce qualcosa dagli 80 ai 90 milioni di euro. Quindi volevamo un attimo capire anche non solo qual è la quota di finanziamento del PNRR, ma quanto anche poi il Comune investirà su ogni singolo. Grazie.

Il Presidente Alberto Ancarani:

Grazie Consiglieria Zaffagnini. Trattandosi di un numero estremamente importante di interventi, tra questa seduta e la successiva interverranno vari Assessori e, ovviamente, vari Dirigenti. Io lascerei la parola a uno dei due Assessori presenti, non so quale per primo, vedo che viene indicata l'Assessore Monti, saluto anche i Dirigenti Ravaoli e Brandi qui presenti, ci sono anche, oltre all'Assessore Monti, l'Assessore Schiano. Invito ovviamente i relatori a specificare sempre di quale intervento stanno parlando perché sono veramente numerosi quelli a cui si fa riferimento nella richiesta. La parola all'Assessore Monti, che invito a stare molto vicino al microfono perché altrimenti Ancisi in particolare e altri non ci sentono. Prego.

Assessora Barbara Monti:

Allora, il primo intervento, devo leggere M1C3.1, è del PNC, nuova costruzione di pista ciclopeditone in località Lido Adriano, PNC, patrimonio culturale per la prossima generazione. No, scusa, ho sbagliato, non è quello, ho sbagliato, questo qui non è il mio, è quello sotto. Completamento della Casa delle Aie di Classe, del Museo delle Pinete di Ravenna e del Museo Natura di Sant'Alberto PNC. Patrimonio culturale per la prossima generazione. Il codice progetto è M1C3.1. E leggo anche il codice C67H21009410001. Allora, questo qui si tratta appunto del Palazzone di Ca' Aie. È stato contrattualizzato e i lavori devono essere consegnati entro il 23 aprile. Si tratta del miglioramento della fruizione dei siti UNESCO e potenziamento dell'offerta storico-culturale della Rete dei Cammini attraverso il recupero di edifici storici ed archeologia industriale ai fini museali e di divulgazione e potenziamento dei collegamenti. Ed è stato contrattualizzato il 28 febbraio. E questo è uno.

Poi dopo abbiamo sempre M1C3.1, sistemazione percorsi pedonali e ciclabili, segnaletica e cartellonistica nelle stazioni ravennate del Parco del Delta del Po PNC. M1C3.1, patrimonio culturale per la prossima generazione. Il codice è C61B2101368001. E qui siamo a Ponte Alberete. Anche per questo qui è prevista la consegna dei lavori entro il 23 aprile. E anche questo è stato contrattualizzato il 28 febbraio. Più specificatamente: percorsi natura ed escursionistici, potenziamento dei percorsi turistico-naturalistici ed escursionistici e del sistema di visite e di accoglienza, sistemazione percorsi pedonali e ciclabili, segnaletica e cartellonistica nelle stazioni ravennate del Parco del Delta del Po. Ecco, questo è il secondo. Poi abbiamo l'ultimo...

Il Presidente Igor Gallonetto:

Il secondo di cui ha parlato, quota come totale intervento euro?

Assessora Barbara Monti:

Allora, questo qui, aspetta...

Il Presidente Igor Gallonetto:

Quello del Parco del Delta del Po, io ce l'ho segnato per 862.500 euro, giusto?

Assessora Barbara Monti:

Sì, sì, esatto, va bene.

Il Presidente Igor Gallonetto:

Perfetto, grazie Assessore.

Commissaria Patrizia Zaffagnini:

Assessore, scusi, così non torniamo sulla posizione. Quando lei dice contrattualizzato vuol dire che è stato dato il contratto, a che punto è, quindi?

Assessora Barbara Monti:

Che è stato fatto il contratto.

Commissaria Patrizia Zaffagnini:

Ecco, il contratto. Mi perdoni, fa il riassunto.

Assessora Barbara Monti:

Esatto, le specifiche proprio tecniche dopo.

Commissaria Patrizia Zaffagnini:

Grazie.

Assessora Barbara Monti:

Allora, poi ho l'ultimo, potenziamento del sistema di visita delle stazioni Pineta di San Vitale e Pialassa di Ravenna, PNC M1C3.1, patrimonio culturale per la prossima generazione. Il codice è C61B2101369001. E anche per questo qui... allora, questo qui siamo in fase di verifica del progetto che dovrebbe farsi entro aprile. Dopodiché ci sarà l'approvazione del progetto e quindi cercheremo di essere pronti per settembre. Quando finisce appunto la nidificazione. Le ditte ci sono già, e quindi poi verrà fatta la contrattualizzazione. Il progetto è questo qui: percorsi natura ed escursionistici, potenziamento dei percorsi turistico-naturalistici ed escursionistici e del sistema di visite e di accoglienza. Potenziamento del sistema di visita della stazione Pineta di San Vitale e Pialassa di Ravenna. Ecco, questi qui sono i tre lavori

e la situazione in cui si trovano. Per le specifiche tecniche, se volete fare delle domande, lascio la parola a Ravaoli.

Il Presidente Igor Gallonetto:

Grazie, Assessora. Adesso quindi procederei a dare la parola al Dottor Ravaoli per l'illustrazione dei tre progetti che sono stati anticipati dall'Assessora Monti.

Il Dirigente Stefano Ravaoli:

Allora, entro nel dettaglio rispetto alle comunicazioni che ha fatto l'Assessore Monti adesso. Si tratta di progetti che afferiscono al Piano Nazionale Complementare, PNC, e fanno capo in particolare ai fondi ed investimenti strategici che derivano, diciamo che sono stati posti a carico del patrimonio culturale. Quindi sono fondi che arrivano dalla cultura. Noi abbiamo fin dall'inizio aderito... questi sono progetti che sono coordinati dalla Regione e in particolare dal Parco del Delta del Po per quanto riguarda la nostra area, e noi fin dall'inizio abbiamo aderito ad un accordo quadro con Invitalia per cui per tutti e tre i progetti Invitalia ha realizzato le gare di progettazione e di esecuzione dei lavori e noi abbiamo, come si dice, staccato gli ordini di intervento. Come diceva l'Assessore prima, a che punto siamo? Allora, per due dei tre progetti abbiamo completato l'iter di approvazione del progetto, il progetto esecutivo è stato approvato in Giunta, in particolare per quello del parcheggio di Ponte Alberete, e ci apprestiamo alla consegna dei lavori che deve essere realizzata appunto entro il 23 di aprile perché scadono i 45 giorni dalla firma del contratto. Per il terzo progetto, quello relativo ai pontili della Baiona, sono pontili di affaccio che verranno realizzati sulla Baiona, siamo in fase di completamento della verifica del progetto, cioè noi assieme a tutto il pacchetto della progettazione abbiamo anche dato un incarico esterno di verifica del progetto, in questo caso particolare a RINA Check, e stiamo procedendo con la verifica degli ultimi elaborati progettuali che i progettisti ci hanno consegnato, per poi approvare, confidiamo nel mese di aprile di approvare anche qui la progettazione esecutiva dell'intervento. Dicevo, le ditte sono già state individuate perché l'accordo quadro prevede che anche l'affidamento dei lavori e quindi l'appalto nei confronti delle imprese, venga fatto nell'ambito dell'accordo quadro Invitalia. Noi staccheremo quelli che vengono chiamati gli ordini di acquisto e contrattualizzeremo i lavori. Per tutti e tre gli interventi l'impresa è già individuata e quindi una volta consegnati i lavori, i lavori potranno poi iniziare. Non so, adesso io mi fermo qui, poi se ci sono delle domande specifiche relative agli interventi le posso anche approfondire. Vi dico in maniera sommaria che cosa riguardano i tre interventi. Il primo, che è quello relativo al Palazzone Ca' Aie, riguarda l'ammodernamento del Museo Natura di Sant'Alberto e la realizzazione di un'area espositiva a Ca' Aie e di un punto ristoro al piano terreno. L'ammodernamento del museo prevede in particolare una parte strutturale, cioè il rifacimento dell'intonaco al pian terreno e la manutenzione straordinaria delle finestre, più tutta la parte di arredo museale che verrà completamente rivista, più una parte multimediale anche all'interno. Il museo è stato molto alleggerito, il museo deriva da una fondazione, diciamo dal progetto dell'ingegner Brandolini che era la Loggetta Lombardesca, è stato in grossa parte portato a Sant'Alberto e noi lo abbiamo alleggerito nel senso che lì c'erano molti capi, molti esemplari e lo arricchiremo di una parte multimediale. Il progetto che invece riguarda Ponte Alberete riguarda la realizzazione del parcheggio di Ponte Alberete. Il parcheggio che oggi voi conoscete, quello che è prima di arrivare a Ponte Alberete, che oggi viene utilizzato come parcheggio dei pullman, delle auto, è un parcheggio che oggi è in uno stato, come dire, lasciato un po' a sé, nel senso che è un po' anonimo. Quel parcheggio verrà arricchito con tre edifici: un punto informazioni, un punto ristoro e un edificio in cui si potranno... utilizzato per poter mangiare, ecco, una sorta di edificio coperto, con tutta una parte adibita a parcheggio degli autobus pavimentato, e pavimentato ovviamente con una pavimentazione drenante che ovviamente si sposa bene col contesto naturale in cui è stato inserito. Parcheggio auto, parcheggio per i pullman e il rifacimento di alcuni pontili all'interno di Ponte Alberete che, diciamo, non sono stati realizzati in un precedente intervento di rifacimento dei pontili. Il terzo intervento invece, quello che vi dicevo prima, che è in fase di verifica, riguarda la realizzazione di alcune

barene nella Pialassa dei Piomboni, barene che servono appunto per favorire la nidificazione dell'avifauna nella Pialassa. Le barene verranno realizzate nella parte salmastra della Pialassa della Baiona, più due pontili che verranno realizzati sul camminamento della Pineta Miserocchi, che consentiranno un affaccio e una visione più chiara, più immersiva, chiamiamola così, delle due aree che sono aree in cui ci sono molte specie nidificanti anche di pregio, quindi andando sul pontile si potrà osservare molto meglio quello che avviene nel contesto naturalistico in cui sono inseriti. Ecco, queste sono le informazioni di carattere generale. Io ovviamente sono a disposizione per qualsiasi informazione da parte dei Consiglieri e il Presidente. Grazie.

Commissaria Patrizia Zaffagnini:

Una specifica, Dottor Ravaoli, che la stavamo seguendo, ma o ci siamo persi qualcosa noi con le date, o non capiamo, io e il collega. Allora, sui lavori che lei ci ha un attimino illustrato, tra l'altro con rifacimento d'intonaci, infissi, alcuni la realizzazione di parcheggio più tre edifici da costruire, altre barriere con due pontili, io ho inteso che il progetto era stato contrattualizzato il 28 di febbraio con le ditte e la consegna è al 23 di aprile.

Il Dirigente Stefano Ravaoli:

Entro il 23. Il responsabile, il RUP darà mandato al direttore dei lavori di consegnare nei tempi contrattuali.

Commissaria Patrizia Zaffagnini:

Entro il 23 di aprile. Quello che non capiamo è intanto se possiamo sapere chi è l'azienda alla quale, la ditta alle quali sono stati dati questi lavori, in primis. In secondo luogo, contrattualizzare, che cosa intendiamo? Aver firmato il contratto o aver dato già la consegna e hanno già iniziato i lavori? Vorremmo capire, questi lavori sono iniziati, a che punto sono? Ci avete parlato di contrattualizzazione e di consegna entro un certo termine. Grazie.

Il Dirigente Stefano Ravaoli:

Allora, l'accordo Invitalia funziona così: funziona che Invitalia fa le gare, i pacchetti di gare in cui sono inseriti i nostri interventi, ovviamente lo fa sommando decine di milioni di euro di investimento che noi abbiamo contribuito a costruire mettendo i nostri pacchetti. Poi, ovviamente ogni Amministrazione deve contrattualizzare l'intervento che è già definito impresa per impresa. Quindi noi cosa abbiamo fatto il 28 febbraio con i due che sono pronti? Abbiamo firmato il contratto, in particolare io e il legale rappresentante dell'impresa abbiamo firmato il contratto. La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni per norma, per il Codice dei Contratti, entro 45 giorni dalla contrattualizzazione. Quindi arriviamo al 23 di aprile, adesso la data più o meno dovrebbe essere quella. Le imprese sono già state individuate, si tratta del Consorzio Stabile Litos Radar per quanto riguarda il completamento di Ca' Aie e del Palazzone, del Consorzio Stabile Valori che ha individuato come ditta esecutrice la ditta Exodo. Mentre per quanto riguarda la realizzazione di Ponte Alberete il Consorzio che si è aggiudicato il pacchetto è il Consorzio Ciro Menotti che affiderà i lavori alla ditta Dromos di Roma. Quindi Dromos di Roma. Queste sono le tre ditte che eseguiranno i lavori. Quindi ripeto: Ca' Aie Palazzone, Litos e Radar, affaccio sulla Pialassa della Baiona Valori tramite Exodo e per quanto riguarda Ponte Alberete il Consorzio Ciro Menotti che lo affiderà alla ditta Dromos. Per completare, i lavori non sono iniziati, inizieranno... noi faremo la consegna poi ovviamente ci sono i tempi per reperire il materiale, quindi materialmente potrebbe essere che non si veda subito l'esecuzione del lavoro. Ad esempio, per il Palazzo dovranno essere prima messe in produzione tutte le teche prima di smantellare l'intonaco, ecco, però formalmente verranno consegnati.

Commissaria Patrizia Zaffagnini:

Una specifica: adesso abbiamo capito che quindi da consegnare vuol dire la consegna dei lavori. C'è un termine previsto per consegnare il prodotto finito, i lavori finiti? Lo prevede il Fondo FOI o il PNC per questi lavori?

Il Dirigente Stefano Ravaoli:

Sì, ogni lavoro ha i propri termini contrattuali. Adesso, ad essere sincero, se volete, intanto che siamo qua di studio, li vado a cercare. Ogni contratto ha il proprio termine contrattuale. In ogni caso, questi lavori del PNC sono stati slittati un attimo rispetto a quelli del PNRR, proprio perché molti dei raggruppamenti che si erano aggiudicati gli appalti del PNC si erano aggiudicati anche quelli del PNRR. Quindi è stata posta una scadenza al 30/06/2026 per quanto riguarda i progetti del PNRR e una scadenza che oggi, lettere del Ministero, addirittura fino al 2031 per poter realizzare gli interventi del PNC. Noi non ci arriveremo al 2031, nel senso che consegnando i lavori adesso contiamo che ad esempio il lavoro quello che ha una durata maggiore, che è quello del Palazzone Ca' Aie, possa essere completato, salvo sorprese particolari, entro la Pasqua del 2027. Questo è il termine nel quale contiamo di realizzare i lavori, così come gli altri che hanno una durata inferiore rispetto a questo contratto qui.

Il Presidente Alberto Ancarani:

Grazie. Se non ci sono altre domande, non vedo richieste neanche da remoto, andiamo avanti con altri programmi. Prego, non so chi voglia prendere la parola. Assessore Schiano, a lei.

Assessore Giancarlo Schiano:

Grazie mille, Presidente. Allora, intanto devo essere sincero, mi fa piacere che ne possiamo parlare anche in questa sede perché gli investimenti sono stati davvero tanti, così come è stato tanto il lavoro e l'impegno dei nostri uffici nel poter catturare questi fondi per dare una risposta alle necessità della nostra città. Risponderemo con ovviamente obiettivi raggiunti, cifre esatte, quindi andiamo avanti perché sono davvero tante, molto dettagliate. Non starò a ripetere ogni volta M1C1 perché sono tutti M1C1, ci sono le sottocategorie, quindi guardo direttamente... considerate, già detto ogni volta M1C1, dico 1.2, 1.3, così diciamo ci capiamo un pochetto meglio. Comunque partiamo dalla prima, che è la 1.2, abilitazione facilitazione migrazione al cloud. Ovviamente qui la trasmigrazione dei dati e quindi la possibilità di facilitare quest'azione. Si parla di 1.031.574 euro per essere precisi. L'intervento prevede il finanziamento della migrazione di 21 servizi in cloud e relativi 12 mesi di manutenzione. I servizi sono tantissimi, se volete ve li elenco, sono demografici: quindi anagrafe, stato civile, leva militare, giudici popolari, elettorale, protocollo, albo pretorio, asili nido, servizi scolastici, sociale sui domiciliari, sulle tutele, agevolazioni tributarie, pratiche SUE, pratiche SUAP, quindi autorizzazioni e concessioni, alimenti e bevande, contabilità e ragioneria, economato, gestione economica, trasparenza, anticorruzione, ordinanze. Insomma, davvero una pletora di dati fondamentali per la nostra città. Ovviamente abbiamo veramente una mole imponente di dati. Per la realizzazione di questa misura sono stati effettuati quattro affidamenti, nello specifico a Maggioli S.p.A., Softech S.r.l. che poi è diventata Dedalus Italia S.r.l. per essere proprio pignoli, Data Management Italia S.p.A., PA ABS S.r.l., che questo riguarda ovviamente i servizi SUE e SUAP, quindi poi anche c'è anche alimenti e bevande. Diciamo che la misura è stata davvero importante, la migrazione l'avevo detto, sono 21 servizi critici, uno di quelli che attiene la vita quotidiana e i dati sensibili della nostra città. Le attività sono state completate il 26/09/2025, l'asseverazione tecnica superata con successo a dicembre 2025. Siamo ora in attesa della liquidazione finale. Questo era il primo. Andiamo avanti con l'1.3.1. Partiamo dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. In questo caso qua si parla di un finanziamento di 203.435 euro. È un lump sum, quindi ovviamente... scusate perché sono davvero tantissimi. Allora, in questo caso è stato affidato ad Altrama Italia S.r.l., Maggioli S.p.A., Dedalus Italia S.p.A. Quindi anche qui abbiamo una misura affidata a queste tre aziende. Lo stato del progetto è concluso e finanziato, già incassato dopo l'integrazione di 5 API nel catalogo nazionale. Sono state completate le attività lo 03/06/2025, quindi è stata rispettata la scadenza del 30/06/2025 preventivata.

E in data 24/06/2025 è stata inviata la richiesta di erogazione di finanziamento per la misura sopra citata. Andiamo avanti, sempre 1.3.1, in questo caso ANNCSU. Sempre nell'ambito delle piattaforme digitali nazionali dei dati nazionali, è l'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane. Anche in questo caso qua siamo riusciti nell'intento. Lo stato attuale è che sono in corso verifiche amministrative da parte del Dipartimento della Trasformazione Digitale per procedere con la liquidazione del finanziamento. Si parlava di 73.190,48 euro. Sono state completate le attività di progetto il 31/12/2025, quindi è stata ampiamente rispettata la scadenza. La scadenza era stata poi prorogata al 10/01/2026, quindi davvero con largo anticipo. Passiamo all'1.4.1, esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Allora, in questo caso si parla di una somma di 516.323 euro. È un pacchetto davvero importante, e anche in questo caso con nota del... ah, giusto, chiedevate chi erano sempre le aziende incaricate: Softech, Altrama Italia S.r.l., Data Management Italia S.p.A. Fondamentalmente sono sempre quelle, le ripeto ma solo per dovizia di particolari. È stata rispettata anche qui la scadenza, in attesa di riscontro da parte dell'asseveratore relativo alle attività di verifica tecnica, però insomma abbiamo rispettato i tempi. Vado un po' avanti e anche un po' più velocemente, sennò non finiamo più che son tantissime. 1.4.2, miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241 del '90 e dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per la realizzazione della misura 1.4.2 dei fondi PNRR, cioè miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. Nella sostanza parliamo di 280.258,04 euro. Abbiamo rispettato i termini, progetto concluso in attesa di esito di rendicontazione. Andiamo avanti, applicazione App IO 1.4.3. In questo caso parliamo di una somma complessiva di 49.455 euro. Sono circa 45 servizi comunali sull'app IO. Ve li elenco, ma sono quelli che più o meno avevo detto prima, cioè: anagrafe, nello specifico scadenza carta d'identità, permesso di soggiorno, AIRE, pratiche anagrafiche. Poi c'è anche la parte elettorale, cioè lista elettorale, gli albi. Poi c'è lo stato civile: cittadinanza, nascite, adozioni, unioni, matrimoni. C'è anche la sezione demografica: convocazione presso gli uffici, lo stato civile, conclusione procedimento trascrizione atto di cambio cognome e nome, pagamenti del decentramento, pagamenti sismica, stato civile, elettorale di nuovo con comunicazioni relative alle scadenze elettorali, lo stato civile cioè promemoria della data di celebrazione matrimonio, separazione, divorzi, c'è l'URP, c'è istruzione infanzia. Sono un totale di 45 voci, se volete vado avanti sennò... se vado avanti con l'elenco? Ok, perfetto. E ovviamente mi sto relazionando con la prima relatrice, non sto parlando da solo né mi do l'assenso o il diniego. Il progetto è concluso a tutti gli effetti, quindi abbiamo rispettato i tempi nella norma, ecco.

Commissaria Patrizia Zaffagnini:

Concluso intende quindi già anche con la somma erogata o solo consegnato?

Assessore Giancarlo Schiano:

Mi risulta anche la somma erogata. Sì, confermo. Sì, sì. È evidenza del passaggio, sì, assolutamente. Quando dico concluso intendo proprio tutta la procedura compreso il finanziamento erogato al Comune. Sì, sì, sì. Altrimenti c'è sempre la questione della riverifica e quindi della conferma poi successiva del finanziamento. Andiamo alla misura 1.4.3, adozione piattaforma pagoPA. Conosciamo in molti, spero tutti. Si parla di una somma di 107.133 euro. Sono 39 i servizi comunali su pagoPA. Anche qui numeri civici, servizio verso i privati, rimborso danni automezzi PM, rapporti incidenti stradali. Sono davvero tanti, un elenco di 39 voci. Anche qui il progetto è concluso, ve lo confermo. Ravenna, tra le altre cose, era stata selezionata per una verifica a campione amministrativo-documentale ed è stata svolta da un team di funzionari del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, previa trasmissione di documenti relativi a dichiarazione di assenza di conflitto interessi, e vi confermo che è andato tutto a buon fine. Procediamo con la 1.4.4 ANPR ANSC, parliamo della digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA, nella Pubblica Amministrazione. Qui si parla di una somma complessiva di 19.642 euro, è stato tutto rispettato, il progetto è concluso con verifica a campione in fase di esame, come prima, di nuovo, il 05/02/2026 il Comune di Ravenna è stato selezionato per una verifica a campione, ovviamente sempre

amministrativo-documentale, da parte di un team di funzionari del Dipartimento della Trasformazione Digitale, e i documenti richiesti sono stati caricati sulla piattaforma PA Digitale. Insomma, è andato tutto bene. 1.4.5, notifiche digitali, digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione. Si parla di una somma di 69.000 euro. Lo stato attuale del progetto è concluso con verifica a campione. Non ve lo sto a ridire, solita situazione, hanno fatto una verifica a campione, è andato tutto bene. Passiamo alla 2.2.3, digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE, qui la somma era di un totale di 54.482,39 euro. Lo stato attuale è in attesa di riscontro da parte dell'asseveratore relativamente all'attività di verifica tecnica. I tempi sono stati rispettati perché, come nelle scorse scadenze, noi abbiamo adempiuto. Era da fare entro 01/12/2025, è stata completata l'attività il 26/11/2025. Andiamo avanti. 2.2.3, digitalizzazione delle procedure su SUAP e SUE enti terzi. In questo caso la somma era un po' più alta, si parla di 106.022 euro. È un intervento volto a finanziare l'adeguamento delle piattaforme utilizzate dagli enti terzi interne alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nelle specifiche tecniche della modalità telematica di comunicazione e trasferimento dati del SUAP. È in attesa di riscontro da parte dell'asseveratore relativamente all'attività di verifica tecnica. Quindi noi abbiamo rispettato i tempi, di nuovo rispettati perché l'abbiamo concluso il 21/01/2026, la scadenza era il 31/01/2026. 1.5 Cybersecurity, questa è veramente molto importante non solo per, diciamo, delle idee che ci facciamo sulla sicurezza, ma anche perché è una somma davvero importante, parliamo di 1.500.000 euro. Lo stato attuale è ovviamente un progetto in fase di completamento, però siamo in prossimità, non manca tanto. Ovviamente gli adempimenti di rendicontazione sono dal 31 marzo 2026 al 30 giugno 2026. Ce la facciamo, siamo nei tempi. Reti 1.7.2, reti dei servizi di facilitazione digitale. Allora, qui si parla di 279.000 euro. Il Comune riuscirà a mantenere aperti gli 8 punti di facilitazione, ci tengo a precisarlo, previsti a raggiungere il target di 8.116 cittadini unici in prima istanza entro il 31/12/2025, data successiva prorogata al 30/04/2026. Allora, lo stanziamento era suddiviso in 2 fattori: la spesa per la progettazione e gestione dei punti facilitazione erano 265.000 euro, le spese informatiche, cioè l'acquisto proprio degli strumenti tecnici per lavorare, erano 14.000 euro. I primi punti di facilitazione sono stati aperti il 27/04/2024 e alla data del 9 marzo 2026 sono stati facilitati 7.380 cittadini unici, praticamente il 90,93%. Mi permetto di dire un ottimo risultato. Gli sportelli aperti sono tantissimi, sono 12, nello specifico sono il polifunzionale, lo sportello polifunzionale territorio e supporto ai servizi tecnici, a Mezzano, San Pietro in Vincoli, poi ci sono il Centro Immigrati, Casa delle Culture, Città Attiva, Biblioteca di Piangipane, URP di Cervia, Informagiovani, Sei Donna Cervia, Biblioteca di Cervia, Sportello di Russi. Il progetto è in fase di rendicontazione. Siamo stati nei tempi, sì, l'ho detto prima, penso proprio di sì. E poi c'è un progetto non PNRR, Digital Unite, percorsi di inclusione digitale. La scadenza era il 31/12/2026. Sono percorsi di inclusione digitale. Si tratta di un progetto di innovazione e animazione digitale che evolve, fa evolvere con l'esperienza, con due laboratori aperti presenti sia al MAR e al Classis. Questo è un extra, ve lo aggiungo giusto per informazione. Sì, mi sono permesso di aggiungere, ci siamo permessi di aggiungere anche questo. Il progetto consta di uno stanziamento europeo di 200.000 euro. Le comunità digitali si occupano di qualità della vita tramite la raccolta di indicazioni citizen science, laboratori di open innovation per la fruizione del patrimonio culturale, laboratori di comunità digitali, cioè il coinvolgimento dei giovani per sviluppare capacità di costruzione, capacity building se lo volete dire all'inglese, qui c'è scritto all'inglese, ve l'ho detto all'italiana, sull'utilizzo degli applicativi digitali più evoluti e creare vere e proprie community. Questi progetti in sinergia tra loro costituiscono un sistema di hub digitali composto pertanto da centri di facilitazione digitale e comunità digitali. Il progetto è ancora in corso ma termina entro il 31/12 di quest'anno. Direi che ho detto tutto, forse anche di più, meglio così, spero. Dopo la parte relativa al verde, che ha un solo progetto, e ve lo dico tra poco.

Commissario Nicola Grandi:

No, chiedo una cosa, forse l'avete già detto, e qual è l'approccio che ha l'Amministrazione, se è una cosa che è a conoscenza dei presenti, rispetto alla differenza che mi pare di aver rilevato che ci sia fra il termine dei lavori, la rendicontazione e tutta questa serie di scadenze che sono previste. Sembra che il MEF abbia

dato indicazioni di arrivare al 30 giugno con la presentazione dei documenti, ma poi la rendicontazione possa essere al 30 di agosto e qualcuno dice al 31 dicembre. Ho letto le Linee Guida, ma mi sembra che poi le Linee Guida rimandino alla scelta della singola Amministrazione. Quindi volevo capire se... è fonte Italia Oggi, quindi non è... Grazie, scusate la voce.

Il Presidente Alberto Ancarani:

Prima di fare rispondere, darei la parola al Consigliere Ancisi. Alvaro, prego.

Commissario Alvaro Ancisi:

No, volevo fare solo un appunto procedurale. Questa discussione, questa seduta è molto interessante, però bisognerebbe che alla fine ci fosse un rendiconto scritto di tutte le risposte che ci sono state date, cioè possibilmente da parte dei servizi stessi che le hanno prodotte attraverso gli Assessori. Al limite, registrando gli interventi ma eliminando tutto quello che non è informazione tecnica ricevuta. La materia è molto interessante, ma espressa così non è che possa consentire degli approfondimenti o dei dibattiti. E poi comunque è bene che le conoscano tutti i Consiglieri comunali, anche che non sono presenti o non sono parte della Commissione. Io credo che sia un atto di considerazione del Consiglio Comunale che richieda, insomma, di avere un resoconto scritto dello stato attuale di queste opere. E quindi è una richiesta che rivolgo al Presidente per vedere se può essere in qualche modo considerata.

Il Presidente Alberto Ancarani:

Il Presidente dà questa risposta: in previsione di questa tipologia di problematica, perché questa Commissione per l'appunto era molto tecnica e avrebbe comportato tutta una serie ovviamente di risposte capitolo per capitolo, quella che abbiamo trovato è quella di fare verbalizzare questa seduta così come vengono verbalizzate le note sedute della CCAT sul PUG, cioè dal servizio esterno. Non è la risposta che vorresti tu, Alvaro, cioè il verbale direttamente dai servizi, però è comunque la soluzione che ci eravamo posti alle condizioni date quando abbiamo indetto queste due sedute di Commissione. Per ora mi fermo qui e lascio la parola alla dottoressa Brandi che doveva rispondere a Grandi.

Commissario Alvaro Ancisi:

No, adesso se mi permetti vorrei replicare. Nel senso che non è che noi qui dobbiamo pregare in ginocchio per avere delle informazioni o avere delle trascrizioni chilometriche con tutti gli intermezzi che vengono espressi. Io credo che potrebbe essere richiesta di accesso agli atti, eh. Cioè, io chiedo ai servizi di fare una sintesi di tutto quello che han detto loro, solo la parte tecnica. Solo la parte tecnica. Altrimenti siamo qui in ginocchio che sembra che chiediamo la luna.

Il Presidente Alberto Ancarani:

Rivolgo sin d'ora ai relatori presenti la richiesta svolta dal Consigliere Ancisi, ricordando altresì che nella richiesta dei proponenti di questa Commissione vi è anche la richiesta di convocare una ulteriore data di verifica da fissarsi nell'immediatezza delle scadenze di chiusura dei progetti PNRR e PNC, cioè nel periodo 1-15 luglio. Lo dico solo per evidenziare che comunque le questioni non finirebbero qui. Comunque ho capito la richiesta del collega Ancisi, la sottopongo affinché possa essere assecondata ai rappresentanti della Giunta e ai Dirigenti che sono qui. Ricordo che il primo di aprile, nella seconda seduta dedicata a quest'argomento, ci saranno presenti altri Assessori e altri Dirigenti a cui sottoporre analoga richiesta. No, lo dicevo solo per completezza, Alvaro.

Commissaria Livia Molducci:

Volevo dire che la proposta del Presidente Ancarani mi sembra una proposta molto sensata, nel senso che la verbalizzazione, se viene, diciamo, ripulita da questi interventi, da quello di Ancisi sul metodo e il mio, per dire, in questo momento, alla fine poi si riduce all'elenco degli interventi e allo stato di

avanzamento di questi interventi. E poi rammento che se ovviamente i Dirigenti e gli Assessori hanno, diciamo delle sintesi, è chiaro che si può fare una sintesi congiunta anche con quelle della prossima Commissione e potrà anche essere accessibile o distribuita direttamente ai Consiglieri. Se non ci sono documenti, se loro ci hanno narrato quest'oggi senza avere degli appunti sotto, non c'è richiesta di accesso che tenga perché non esiste il documento, ma mi sembra molto improbabile, però è un'ipotesi. Detto questo, io, diciamo, sono favorevole alla verbalizzazione completa come ha detto il Presidente Ancarani.

Il Presidente Alberto Ancarani:

Dottoranda Brandi, forse è la volta buona.

La Dirigente Morena Brandi:

Allora, per quanto riguarda il digitale, in questo momento l'unico a cui è stata data la proroga è quello della cybersicurezza, il soggetto attuatore, è ACN, quindi l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, e noi siamo subattuatori, che ci ha dato il 30 aprile per chiudere il progetto. Prima era il 31 marzo, 30 aprile, entro il 30 giugno la rendicontazione. Poi ANCI ha pubblicato una nota dove ha detto che sono in via di pubblicazione le Linee Guida che la struttura di missione del PNRR, quindi la struttura nazionale, sta dando un po' per tutti gli affidamenti PNRR, quindi non quelli specifici per la cybersicurezza, dove io non ho letto, non ho guardato le Linee Guida anche perché non sono ancora pubblicate. Ho letto la nota di lettura ANCI che dice che i progetti vanno chiusi entro il 30 giugno, ad eccezione di quelli dove gli avvisi sono stati pubblicati nel 2024 e 2025, che vanno chiusi entro il 31 agosto. Per chiusura si intende il certificato di chiusura lavori o quello di regolare esecuzione. E poi la rendicontazione è dopo, e torna con il fatto che in realtà, dalle informazioni in mio possesso, lo Stato deve rendicontare entro il 31/12, quindi 31 agosto per gli enti che stanno attuando, in maniera che loro raccolgano tutta la documentazione entro il 31/12. Per ora per noi però l'ultimo progetto che dobbiamo chiudere è quello della cybersicurezza, 30 aprile.

Il Presidente Alberto Ancarani:

Grazie. L'Assessore Schiano, prego.

Assessore Giancarlo Schiano:

Grazie mille, Presidente. Allora, l'unico investimento fondi PNRR di cui possiamo parlare per quanto riguarda la questione della riqualificazione, o meglio fondi PNRR rigenerazione urbana, parliamo ovviamente del M1C1 2.1, investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. Un progetto che prevedeva la riqualificazione e l'ampliamento di un parcheggio esistente con la realizzazione di pavimenti carrabili in asfalto drenante e ampie aree verdi per l'inserimento di alberature per migliorare il comfort e l'ambiente, la qualità paesaggistica e urbanistica dell'area. E inoltre è stato previsto nel progetto l'inserimento di un nuovo impianto di illuminazione e di smaltimento delle acque superficiali. L'area è collocata sul margine nord del Parco Baronio di Ravenna, con accesso su via Meucci e prospiciente sul centro sociale autogestito di San Rocco. Attualmente risulta in parte utilizzata a parcheggio proprio nella porzione di prossimità al centro sociale, raggiungibile tramite uno stradello in stabilizzato. L'area a parcheggio è realizzata in materiale arido, posato ovviamente a più riprese nel corso degli anni per uno spessore complessivo di circa 30 centimetri. È presente una torre faro in posizione baricentrica per l'illuminazione del parcheggio, alcune caditoie per lo smaltimento delle acque. Lungo la viabilità esistente si segnalano alcuni impianti a servizio del centro sociale, tra cui rete fognaria, impianto elettrico, rete idrica. È inoltre presente una rete elettrica interrata ad alta tensione a sud dell'area, fuori dal perimetro dell'intervento. Il resto dell'area non utilizzata a viabilità e parcheggio sono prati, aree verdi marginali con alcuni fossi di scolo. I lavori sono stati consegnati il 22/09/2023 e ultimati in data 21/03/2025. L'importo complessivo del progetto è di 430.879,58 euro, che è stato

rendicontato su ReGiS nei termini, cioè gennaio 2026, e siamo in attesa del riscontro per la liquidazione del saldo. Volevo solo precisare che abbiamo rendicontato tutti i progetti che competono alle nostre deleghe e quindi...

Il Presidente Alberto Ancarani:

Quindi questa Commissione può quasi terminare? Mi state dicendo questo? Molto meglio del previsto, la durata. Ci sono colleghi che vogliono esprimersi? Vediamo se c'è qualcuno da remoto. No. Quindi io direi che i relatori, Presidente Gallonetto, possono ritenersi liberi.

Faccio una inversione prima di concludere la seduta dell'ordine del giorno, perché prima me l'ero colpevolmente dimenticato. Per i commissari della Commissione 5, io ho tre verbali da approvare che quindi metto ai voti.

Mi riferisco al verbale della Commissione 5, quando si parlava delle proposte di deliberazioni sui budget delle Partecipate. Era assente solo la Consigliera Molducci, che in questo caso non vedo fosse sostituita. Tutti gli altri erano presenti. Se qualcuno è contrario o si astiene lo dica, altrimenti lo considero approvato all'unanimità.

Non vedo...

Commissaria Livia Molducci:

Io mi astengo, non c'ero.

Il Presidente Alberto Ancarani:

Si astiene la collega Molducci.

Poi abbiamo il verbale della Commissione Bilancio dell'11 febbraio. Si parlava della mozione del collega Ancisi sul Consorzio di Bonifica e della proposta di delibera sullo schema di accordo tra il Comune di Ravenna e Ravenna Holding per il recupero dell'ex anagrafe. Era assente Filippo Donati e nessun altro. La collega Molducci era sostituita da Stefania Beccari e la collega Cavallaro da Federica Savini. Se qualcuno non eccepisce, anche questo lo metto all'unanimità. Bene, unanimità.

Ultimo verbale, poi vi libero, è quello della seduta congiunta della Commissione 2 e della Commissione 5 sull'audizione generale di ASP Ravenna, con la presentazione agli organi del Consiglio Comunale dell'ultimo bilancio previsionale. Erano presenti tutti per la 5, anche per la 2, ma noi oggi approviamo la 5. Se non ci sono interventi, lo considero approvato all'unanimità. Non vedo interventi, questo è approvato all'unanimità.

Se il Presidente Gallonetto è d'accordo, dichiariamo concluse entrambe le Commissioni. Ci vediamo su quest'argomento il primo aprile con altri Assessori e altri Dirigenti. Con la Commissione 5 ci vediamo il giorno primo con la vicenda dell'ostello. Grazie.

I lavori hanno termine alle ore 16,02

Il Presidente Commissione 5

F.to Alberto Ancarani

Il Presidente Commissione 8

F.to Igor Gallonetto

Segreteria Commissione 5 – F.to Federica Tomiati